

Gliwice dn.12.05.93r.

Protokół

z oględzin wymienników ciepła znajdujących się w wymiennikowni nr WT-1

komisja w składzie:

1. mgr inż. Andrzej Liszka - Kierownik Zakładu Ciepłego Nr 4
2. Artur Nowara - Mistrz
3. Jerzy Ważny - Przedstawiciel Przedsiębiorstwa "FENIKS"

ustaliła co następuje:

zgodnie z zawartą w dn.10.11.92r.umową pomiędzy Przedsiębiorstwem "FENIKS" ul.Opawska 5/6 Gliwice a Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej ul.Królewskiej Tamy Gliwice,przeprowadzony został w instalacji wodnej zasilającej wymienniki ciepła)w dn. .15.11...92r. montaż urządzenia typu RAM56.

Montaż w/w urządzenia miał na celu określenie jego możliwości związanych z powstrzymaniem procesu wytrącania się z wody osadów pokrywających powierzchnie węzownic wymienników.

Dla porównania przyjęto wymiennik ciepła (po sezonie grzewczym 91/92) w którym na powierzchni węzownicy stwierdzono obecność kilkumilimetrowej warstwy osadów.

Przeprowadzone w dn.12.05.93r.po sezonie grzewczym 92/93 (zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie)ogłędziny wymienników przez komisję w składzie j.w.wykazały na powierzchni węzownic obecność luźnego nalotu (szlamu śladowo koncentrującego się między zwojami węzownic),którego obecność sugeruje się związkami z osadami kamiennymi (znajdującymi się w instalacji rurowej) rozkładanymi oraz przenoszonymi przez wodę w postaci zawiesin, których opad na powierzchnie węzownic spowodowało zatrzymanie obiegu wody.

Wobec powyższego komisja uznając że zrealizowana zostały uzgodnienia zawarte w umowie z dn.10.11.92r.wnioskuje wypłacić Przedsiębiorstwu "FENIKS" wynagrodzenie zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Podpisy członków komisji:

1. ....

2. ....

3. ....